



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 23^ο/07-11-2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 127/2023

ΘΕΜΑ 9^ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή στεγών δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κόνιτσας» αναδόχου Παναγιώτη Κων/νου Γκάσιου Ε.Δ.Ε.

Στην Κόνιτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις **07/11/2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18:00**, έγινε η **τακτική συνεδρίαση διά ζώσης** του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κόνιτσας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθμό πρωτ: **6010/03-11-2023**, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.konitsa.gr) και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 5043/2023. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Εξάρχου Νικόλαος. Πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Αθανασίου Μαίρη.

Από τα **είκοσι ένα (21)** μέλη στην συνεδρίαση συμμετείχαν οι κατωτέρω Σύμβουλοι που απαρτίζουν ολομέλεια για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **είκοσι ένα (21)** μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			ΑΠΟΝΤΕΣ		
1.	Χήρας Χ. Δημήτριος	Μέλος	1.	Νιτσιάκος Δ. Δημήτριος	Μέλος
2.	Λαζογιάννης Ι. Αριστείδης	Μέλος	2.	Παπασπύρου Ζ. Ανδρέας	Μέλος
3.	Σπανός Δ. Γεώργιος	Μέλος	3.	Ρόμπολος Ν. Γεώργιος	Μέλος
4.	Τσιαλιαμάνης Ι. Νικόλαος	Μέλος	4.	Καράτζιος Β. Διονύσιος	Μέλος
5.	Κορτσινόγλου Ι. Απόστολος	Μέλος	5.	Μιχαλόπουλος Γ. Μιχαήλ	Μέλος
6.	Παφίλης Ε. Ιωάννης	Μέλος	6.	Γαϊτανίδη - Νίνου Χ. Ελένη	Μέλος
7.	Γκριμόσης Ι. Δημήτριος	Μέλος			
8.	Λάκκα Α. Δήμητρα	Μέλος			
9.	Σπανός Ι. Βασίλειος	Μέλος			
10.	Καλτσούνης Χ. Νικόλαος	Μέλος			
11.	Τσιγκούλης Ν. Παναγιώτης	Μέλος			
12.	Ζήσης Η. Δημήτριος	Μέλος			
13.	Σδούκος Β. Δημήτριος	Μέλος			
14.	Σαμαρά Β. Μαριάννα	Μέλος			
15.	Δημάρατου Λ. Αικατερίνη	Μέλος			

Στην συνεδρίαση παρευρέθησαν:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ					
Α/Α	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΠΑΡΩΝ	ΑΠΩΝ
1.	ΚΟΝΙΤΣΑΣ	ΧΑΤΖΗΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	✓	1
2.	ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ	ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ		✓
3.	ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	ΛΙΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ		✓
4.	ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΗΛΙΑΣ		✓
5.	ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ	ΝΟΥΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	✓	

6.	ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ	ΤΑΣΣΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	ΘΩΜΑΣ		✓
7.	ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ	ΚΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	✓	
8.	ΑΡΜΑΤΩΝ	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΗΛΙΑΣ		✓
9.	ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΖΑΧΑΡΙΑΣ		✓
10.	ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ	ΡΑΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ		✓
11.	ΓΑΝΑΔΙΟΥ	ΤΖΙΜΙΝΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ		✓
12.	ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ		✓
13.	ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ	ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ		✓
14.	ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ	ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ		✓
15.	ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ	ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		✓
16.	ΕΞΟΧΗΣ	ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	✓	
17.	ΗΛΙΟΡΡΑΧΗΣ	ΚΟΛΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ		✓
18.	ΚΑΒΑΣΙΛΛΩΝ	ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ		✓
19.	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	ΛΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΘΕΟΦΙΛΟΣ	✓	
20.	ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ	ΡΑΠΑΚΟΥΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΤΡΥΦΩΝ		✓
21.	ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		✓
22.	ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ	ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	✓	
23.	ΛΑΓΚΑΔΑΣ	ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ		✓
24.	ΜΑΖΙΟΥ	ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ		✓
25.	ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑΣ	ΚΟΛΟΚΑΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ	ΚΟΣΜΑΣ	✓	
26.	ΜΟΛΙΣΤΑΣ	ΜΠΟΥΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		✓
27.	ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ	ΠΡΟΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		✓
28.	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ				
29.	ΝΙΚΑΝΩΡΑ	ΚΟΦΑ ΑΝΝΑ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		✓
30.	ΟΞΥΑΣ	ΒΑΔΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΠΑΥΛΟΣ		✓
31.	ΠΑΔΩΝ	ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΛΕΑΝΑ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		✓
32.	ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΛΙΟΥ	ΠΙΣΠΑΣ ΗΛΙΑΣ	ΘΩΜΑΣ	✓	
33.	ΠΗΓΗΣ	ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		✓
34.	ΠΛΑΓΙΑΣ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ		✓
35.	ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ	ΤΣΙΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΘΩΜΑΣ	✓	
36.	ΠΟΥΡΝΙΑΣ	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΛΑΜΠΡΟΣ		✓
37.	ΠΥΡΓΟΥ	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ		✓
38.	ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΒΑΤΣΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ		✓
39.	ΦΟΥΡΚΑΣ	ΡΑΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ		✓
40.	ΧΙΟΝΙΑΔΩΝ	ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ		✓

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σπανός Γεώργιος, για το **9^ο θέμα** της **ημερήσιας διάταξης**, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Εξάρχου Νικόλαος, ο οποίος παρουσίασε στο σώμα την παρακάτω εισήγηση:

ΘΕΜΑ: *Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή στεγών δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κόνιτσας» αναδόχου Παναγιώτη Κων/νου Γκάσιου Ε.Δ.Ε.*

ΣΧΕΤ: *Την από 01/11/2023 αίτηση του αναδόχου*

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου: «Επισκευή στεγών δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κόνιτσας» με την οποία ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

- 1. Την από 01/11/2023 αίτηση του αναδόχου.*
- 2. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016*

3. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η 13^η/06/2023 και ημερομηνία περαίωσης είναι στις 13/12/2023.
4. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η επισκευή στεγών στις Κ. Καλλιθέας, Αετόπετρας & Βούρμπιανης ενώ υπολείπεται η επισκευή στις Κ. Μόλιστας και Καστάνιανης.
5. Το γεγονός ότι δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες κατά τους χειμερινούς μήνες.

Εισηγούμεστε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την **30/06/2024**, για την ολοκλήρωση των υπολοιπόμενων εργασιών.

Η Πρ/νη του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών
Φωτεινή Κόντου
Πολ. Μηχ/κός

Η αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων, φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό **№ 23^ο** της συνεδρίασης στις **07-11-2023**. Κατά την διαλογική συζήτηση, όσοι εκ των Δημοτικών Συμβούλων πήραν τον λόγο, κατέθεσαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους και δόθηκαν στην συνέχεια οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού ακολούθησε ψηφοφορία, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου
- Το άρθρο 31 του ν.5013/23
- Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
- Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016
- Την αίτηση του αναδόχου

Και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ : Υπέρ : -15- Κατά : -0- Λευκά : -0-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Επισκευή στεγών δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κόνιτσας**» αναδόχου **Παναγιώτη Κων/νου Γκάσιου Ε.Δ.Ε.** μέχρι τις **30/06/2024**, για την ολοκλήρωση των υπολοιπόμενων εργασιών.
2. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε το πέρας της συνεδρίασης και ευχαρίστησε τους παριστάμενους για τη συμμετοχή τους, ζητώντας να υπογράψουν στο παρόν πρακτικό όπως παρακάτω:

Η απόφαση αυτή πήρε τον αυξ. αριθμό **127/2023**

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Σπανός Δ. Γεώργιος

Ο Γραμματέας Δ.Σ.

Καλτσούνης Χ. Νικόλαος

Χήρας Χ. Δημήτριος
Τσιαλιαμάνης Ι. Νικόλαος
Λαζογιάννης Ι. Αριστείδης
Κορτσινόγλου Ι. Απόστολος
Παφίλης Ε.Ιωάννης
Γκριμότσης Ι. Δημήτριος
Λάκκα Α. Δήμητρα
Σπανός Ι. Βασίλειος
Ζήσης Η. Δημήτριος
Τσιγκούλης Ν. Παναγιώτης
Σδούκος Β. Δημήτριος
Δημάρατου Λ. Αικατερίνη
Σαμαρά Β. Μαριάννα

Ακριβές Αντίγραφο αποσπάσματος από τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας.

Κόνιτσα 07-11-2023

Κατ' εντολή Δημάρχου
Η ειδική γραμματέας

Μαίρη Αθανασίου