



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ**



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ 17°/13-05-2026
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ**

Αριθμός Απόφασης: 79/2026

ΘΕΜΑ 3°

**Έγκριση πρώτης παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση ζημιών, συντήρηση επισκευή υδρομαστεύσεων & κατασκευή
περίφραξης στη ΔΕ Φούρκας, ΔΕ Διστράτου και ΔΕ Αετομηλίτσας» με ανάδοχο
την τεχνική εταιρεία «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.»**

Στην Κόνιτσα σήμερα **13 Μαΐου 2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00π.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνήλθε σε δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας, μετά από την με Αρ. Πρωτ: 2899/08-05-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Δημάρχου Κόνιτσας, κ. **Παπασπύρου Ζ. Ανδρέα** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η ως άνω πρόσκληση, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.konitsa.gr) και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77, του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 9, του Ν.5056/2023 και ισχύει.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων ο Προεδρεύων της Δημοτικής Επιτροπής κ. Καλτσούνης Χ. Νικόλαος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (05) μελών ήταν **παρόντες** οι:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 01. Καλτσούνης Χ. Νικόλαος | Τακτικό Μέλος |
| 02. Κοτσιάφτης Χ. Δημήτριος | Τακτικό Μέλος |
| 03. Χήρας Χ. Δημήτριος | Τακτικό Μέλος |
| 04. Παφίλης Ε. Ιωάννης | Αναπλ. Μέλος |
| 05. Εξάρχου Β. Νικόλαος | Αναπλ. Μέλος |

και **απόντες** οι:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 01. Παπασπύρου Ζ. Ανδρέας | Πρόεδρος |
| 02. Δημάρατου Λ. Αικατερίνη | Αντιπρόεδρος |

Στη συνεδρίαση παρέστη ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτής, η κ. Πύρσου Κωνσταντίνα, υπάλληλος του Δήμου Κόνιτσας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία πέντε (05) μελών από συνολικά πέντε (05) μέλη, ο Προεδρεύων κ. Καλτσούνης Χ. Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και παίρνοντας τον λόγο για το 3° θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε στο σώμα την παρακάτω εισήγηση:

Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής με το υπ'αριθμ. 2950 από 11/05/2026 έγγραφό του προς την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας εισηγείται την παράταση προθεσμίας

περαιώσης του έργου μέχρι τις 14/08/2026 καθώς πολλές εκ των υδρομαστεύσεων δεν ήταν δυνατόν να προσεγγιστούν εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικρατούν εντός δασικών εκτάσεων σε μεγάλα υψόμετρα.

Εισηγούμαι την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών, συντήρηση, επισκευή υδρομαστεύσεων & κατασκευή περίφραξης στη ΔΕ Φούρκας, ΔΕ Διστράτου και ΔΕ Αετομηλίτσας» του Δήμου Κόνιτσας με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία: «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» έως 14-08-2026, για την ολοκλήρωση των εργασιών και το οικονομικό κλείσιμο του έργου.

Παρακαλώ για την έγκριση.

Έπειτα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή και κατέθεσαν τις απόψεις τους τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Από τη διεξαχθείσα ψηφοφορία προκύπτει ότι ψήφισαν:

Υπέρ : -05- Κατά : -0- Λευκά : -0- Παρών: -0-

Η Δημοτική Επιτροπή

Αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου
- Το υπ' αριθμ. 2950 από 11/05/2026 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής
- Την αίτηση του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1. Αποδέχεται την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου στο σύνολό της.**
- 2. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών, συντήρηση, επισκευή υδρομαστεύσεων & κατασκευή περίφραξης στη ΔΕ Φούρκας, ΔΕ Διστράτου και ΔΕ Αετομηλίτσας» του Δήμου Κόνιτσας με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία: «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» έως 14/08/2026, για την ολοκλήρωση των εργασιών και το οικονομικό κλείσιμο του έργου.**
- 3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κόνιτσας κ. Παπασπύρου Ζ. Ανδρέα, ως Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δήμου Κόνιτσας, για κάθε περαιτέρω ενέργεια.**

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή ατότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αυξ. αριθμό **79/2026**

**Ο Προεδρεύων της
Δημοτικής Επιτροπής**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κοτσιάφτης Χ. Δημήτριος
Χήρας Χ. Δημήτριος
Παφίλης Ε. Ιωάννης
Εξάρχου Β. Νικόλαος

Καλτσούνης Χ. Νικόλαος

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας.

Κόνιτσα 13/05/2026

Κατ' εντολή Δημάρχου
Η Ειδική γραμματέας

Πύρσου Κωνσταντίνα
Κλάδου ΔΕ Διοικητικών