



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ**



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ 25°/22-07-2026
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ**

Αριθμός Απόφασης: 138/2026

ΘΕΜΑ 11°

Έγκριση πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση εσωτερικού και περιβάλλοντος χώρου δημοτικού κτιρίου για τη δημιουργία “Κέντρου Κοινότητας Κόνιτσας”» αναδόχου κ. Βλάχου Αλέξανδρου

Στην Κόνιτσα σήμερα **22 Ιουλίου 2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00π.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνήλθε σε δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας, μετά από την με Αρ. Πρωτ: 4883/17-07-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Δημάρχου Κόνιτσας, κ. Παπασπύρου Ζ. Ανδρέα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η ως άνω πρόσκληση, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.konitsa.gr) και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 5314/2026 περί πρόσκλησης για σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (05) μελών ήταν **παρόντες** οι:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 01. Παπασπύρου Ζ. Ανδρέας | Πρόεδρος |
| 02. Καλτσούνης Χ. Νικόλαος | Τακτικό Μέλος |
| 03. Κοτσιάφτης Χ. Δημήτριος | Τακτικό Μέλος |
| 04. Δημάρατου Λ. Αικατερίνη | Τακτικό Μέλος |
| 05. Χήρας Χ. Δημήτριος | Τακτικό Μέλος |

Στη συνεδρίαση παρέστη ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτής, η κ. Πύρσου Κωνσταντίνα, υπάλληλος του Δήμου Κόνιτσας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία πέντε (05) μελών από συνολικά πέντε (05) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο για το 11° θέμα της ημερήσιας διάταξης στον αντιδήμαρχο κ. Καλτσούνη Χ. Νικόλαο, ο οποίος παρουσίασε στο σώμα την παρακάτω εισήγηση:

Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής με το υπ. αριθμ. 4321/01-07-2026 έγγραφό του προς την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας εισηγείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30/12/2026 καθώς έως σήμερα δεν έχουν εκτελεστεί οι εργασίες κατασκευής και διαμόρφωσης εσωτερικού και περιβάλλοντος χώρου λόγω των δυσμενών καιρικών

συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή και ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών, μετά το αίτημα παράτασης του αναδόχου που κατατέθηκε εμπρόθεσμα από τις 29/06/2026.

Εισηγούμαι την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση εσωτερικού και περιβάλλοντος χώρου δημοτικού κτιρίου για τη δημιουργία «Κέντρου Κοινότητας Κόνιτσας» αναδόχου κ. Βλάχου Αλέξανδρου έως 30/12/2026, για την ολοκλήρωση των εργασιών, την σύνταξη επιμετρήσεων και του ΑΠΕ και γενικότερα για το κλείσιμο του φακέλου του έργου.

Παρακαλώ για την έγκριση.

Έπειτα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή και κατέθεσαν τις απόψεις τους τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Από τη διεξαχθείσα ψηφοφορία προκύπτει ότι ψήφισαν:

Υπέρ : -05- Κατά : -0- Λευκά : -0- Παρών: -0-

Η Δημοτική Επιτροπή

Αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου
- Το υπ. αριθμ. 4321/01-07-2026 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής
- Το από τις 29/06/2026 αίτημα παράτασης του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1. Αποδέχεται την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου στο σύνολό της.**
- 2. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση εσωτερικού και περιβάλλοντος χώρου δημοτικού κτιρίου για τη δημιουργία "Κέντρου Κοινότητας Κόνιτσας"» αναδόχου κ. Βλάχου Αλέξανδρου έως 30/12/2026 για την ολοκλήρωση των εργασιών και το οικονομικό κλείσιμο του έργου.**
- 3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ανδρέα Ζ. Παπασπύρου, ως Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δήμου Κόνιτσας, για κάθε περαιτέρω ενέργεια.**

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με τα άρθρα 692 έως 694 του ν. 5314/2026 μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής, καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αυξ. αριθμό **138/2026**

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής**

Ανδρέας Ζ. Παπασπύρου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημάρατου Λ. Αικατερίνη
Καλτσούνης Χ. Νικόλαος
Κοτσιάφτης Χ. Δημήτριος
Χήρας Χ. Δημήτριος

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας.

Κόνιτσα 22/07/2026

Κατ' εντολή Δημάρχου
Η Ειδική γραμματέας

Πύρσου Κωνσταντίνα
Κλάδου ΔΕ Διοικητικών